



Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo č. B/9000 833/94/17

na investičnú akciu: „Agglomerácia Valaská– kanalizácia a ČOV“;
uzatvorený na základe § 18 ods.1) písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z.
(ďalej len „Dodatok č. 2“)

- 1. Objednávateľ:** **Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Oddiel: Sa, Vložka č.: 705/S
V mene ktorej koná: Ing. Vladimír Svrbický, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Žabka, člen predstavenstva a.s.
Osoby oprávnené konať vo veciach Zmlúvy:
vo veciach zmluvných: JUDr. Daniš
vo veciach technických s právom dielo prevziať: Ing. Marek Žabka a ním
určené osoby
IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s., pobočka Banská
Bystrica, číslo účtu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093
- (ďalej aj ako „Objednávateľ“)
- 2. Zhotoviteľ:** **Združenie Valaská S-T-H**
založené na základe Zmlúvy o združení (evidenčné číslo zmlúvy SMS:
6SOS170007, evidenčné číslo zmlúvy HOCHTIEF: 9010102/ZDR/2015/011,
evidenčné číslo zmlúvy TUCON ZVO/213/2015) zo dňa 10.12.2015 podľa §
829 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), ako združenie bez právnej
subjektivity, ktorého členmi sú
SMS a.s.
Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica,
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Oddiel: Sa, Vložka č.: 692/S
IČO: 35 727 951, DIČ: 2020268173 IČ DPH: SK2020268173
konajúca: Ing. Dalibor Novotný predseda predstavenstva
Ing. Martin Krehnák, podpredseda predstavenstva
ako vedúci člen združenia;
TuCon, a. s.
K cintorfnu 63, 010 04 Žilina - Bánová
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,
Oddiel: Sa, Vložka č. 10695/L
IČO: 44 802 030 DIČ: 2022842921 IČ DPH: SK2022842921
konajúca: Ing. Jozef Hric, predseda predstavenstva
ako člen združenia;
HOCHTIEF CZ a. s.
Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, Česká republika
konajúca prostredníctvom organizačnej zložky:
HOCHTIEF CZ a. s., organizačná zložka Slovensko
Miletičova 23, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Po, Vložka č. 1232/B
IČO: 35 918 641 DIČ: 2021985141 IČ DPH: SK2021985141
konajúca: Ing. Rastislav Pauliny – na základe plnej moci
ako člen združenia;

Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy a technických:

Ing. František Kaššai, tel.: +421 918 118 947,

frantisek.kassai@stavbymostov.sk

Ing. Michal Plaskúr, tel.: +421 908 979 775, email: michal.plaskur@tucon.sk

Ing. Dušan Labanc, tel.: +421 911 533 619, email: dusan.labanc@hochtief.sk

Bankové spojenie: Komerční banka, a.s. pobočka zahraničnej banky a IBAN:
SK73 8100 0001 1502 6776 0287

Korešpondenčná a fakturačná adresa Zhotoviteľa:

SMS a.s., Združenie Valaská S-T-H, Partizánska cesta 91, 974 00 Banská
Bystrica, Slovenská republika

(ďalej aj ako „Zhotoviteľ“)

(ďalej Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne aj ako „zmluvné
strany“)

Článok I. Úvodné ustanovenia:

Zmluvné strany sa v zmysle a čl. XVII. bod 7) Zmluvy o dielo č. B/9000 833/94/17 (ďalej aj ako „Zmluva“) dohodli na nasledovných zmenách a doplneniach Zmluvy.

Článok II. Zmeny a doplnenia Zmluvy:

ČASŤ 2 – PODMIENKY ZMLUVY O DIELO sa mení a dopĺňa nasledovne:

Článok I. – Predmet Zmluvy o Dielo sa mení a dopĺňa nasledovne:

Za bod 1) sa vkladá bod 1.1), ktorý znie:

1.1 Predmet Zmluvy sa rozširuje o práce navyše:

- **Zmena č.1** - SO-08 Preložka vodovodu Valaská – Zberač A-1
SO 08 Splašková kanalizácia – časť Piesok
SO 08 Zberač A-1 a kanalizačné prípojky
(ďalej aj ako „Zmena č.1“)
- **Zmena č.2** - SO-07 Preložka existujúcej kanalizácie Hronec – zberač A-1
SO 07 Splašková kanalizácia a prečerpávacie stanice
SO 07 Zberač A-1, výtlačné potrubie a kanalizačné prípojky
(ďalej aj ako „Zmena č.2“)
- **Zmena č.3** - SO 08 Prepojovacie potrubia ČOV Valaská - zmena profilu potrubia PVC
z DN300 na DN400
(ďalej aj ako „Zmena č.3“)
- **Zmena č.4** - Zmena rozsahu vykonávania archeologického výskumu v obci Hronec na základe
rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica vydaného dňa 4.12.2017
Rozhodnutie č. KPUBB-2017/25069-2/96134/MIN
(ďalej aj ako „Zmena č.4“)

(Zmena č.1, Zmena č.2, Zmena č.3 a Zmena č.4 spolu aj ako „práce navyiac 1“)

Rozsah prác navyiac zodpovedajúci Zmene č.1 až Zmene č.4 je podrobne spracovaný v rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto Dodatku č.2, pri podrobnej špecifikácii všetkých realizovaných prác a dodávok. Nový rozpočet nahrádza v celom rozsahu rozpočet pôvodný (ocenený výkaz výmer).

Potreba realizovať práce a dodávky nezahrnuté do predmetu Zmluvy vyplynula dodatočne z nepredvídateľných okolností, čím boli splnené podmienky pre čerpanie rezervy uvedené v čl. IV) bodoch 2) a 3).

Nakoľko vyššie uvedené práce navyiac budú financované z rozpočtovej rezervy, celková cena Diela zostáva nezmenená.

Opis rozhodných skutočností týkajúci sa vyššie uvedených prác navyiac:

Zmena č.1 - V trase zberača A-1 v úseku 0,015 – 0,120 km (Š1 – Š4) navrhutej v PD bol v roku 2016 uložený optický telekomunikačný kábel Slovak Telekom a.s. Na základe geodetického zamerania a realizovaných sond bolo zistené, že zberač SO 08 nie je možné zrealizovať bez prekládky telekomunikačného kábla resp. vodovodného potrubia. Z uvedených dôvodov je nevyhnutné realizovať prekládku vodovodu: SO-08 Preložka vodovodu Valaská – Zberač A-1.

Zmena č.2 - V mieste objektov navrhovanej ČOV a kanalizačného zberača je uložená trasa existujúcej kanalizácie spoločnosti ZLH Plus a.s., ktorej poloha ani ostatné parametre neboli známe v čase vyhlásenia užšej súťaže a predloženia ponuky Zhotoviteľom. Zhotoviteľ vykonal prieskumné sondy a geodetické zameranie, na základe ktorých zistil trasu a parametre existujúcej kanalizácie, ktorá je v kolízii s uvedenými stavebnými objektami.

Zmena č.3 - V čase po odovzdaní ponuky Zhotoviteľa došlo k rekonštrukcii odľahčovacej komory. V dôsledku rekonštrukcie sa navýšili prietokové množstvá na obtoku ČOV Valaská s pôvodne plánovaného objemu 50 l/s na 75 l/s. Potrubie je vzhľadom na výškové pomery prietok, odtok a čerpacia stanica navrhnuté v minimálnom sklone, preto navýšenie prietoku a potreba vyššej hĺbkosti sú navrhnuté úpravou profilu potrubia z DN 300 na DN 400. Táto zmena je navrhnutá za účelom správneho fungovanie technologickej časti ČOV.

Zmena č.4 - Zhotoviteľ zohľadnil vo svojej cenovej ponuke archeologický výskum v rozsahu záväzného stanoviska č. BB-11/1513-2/5734/RUS pre obec Hronec, ktoré bolo súčasťou súťažných podkladov. V záväznom stanovisku bola pôvodne pre obec Hronec určená len povinnosť oznámenia začatia prác na KPÚ a v prípade nálezu povinnosť informovať a kontaktovať zástupcu KPÚ. V rozhodnutí zo dňa 4.12.2017 sa rozširujú podmienky, druh a rozsah vykonávania archeologického výskumu v obci Hronec, tzn. spôsob vykonávania výskumu bude realizovaný formou priebežného sledovania zemných a výkopových prác na stavbe, čím dochádza k zmene rozhodnutia z roku 2011.

Článok III. Záverečné ustanovenia:

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. B/9000 833/94/17 ostávajú nezmenené, v platnosti a vzťahujú sa na Dodatok č. 2 primerane. Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami. Dodatok č.2 nadobúda účinnosť až po jeho schválení MZP SR, za predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.
3. Dodatok č. 2 je uzatvorený na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavovaná slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Dodatok č. 2 prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia.

4. Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch s určením tri rovnopisy pre Objednávateľa a jeden rovnopis pre Zhotoviteľa.

V Banskej Bystrici, dňa 27.08.2019

Za Objednávateľa:

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť
Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica

.....
Ing. Vladimír Svrbický
predseda predstavenstva a.s.

.....
Ing. Marek Žabka
člen predstavenstva a.s

**Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť, a.s.**
Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
17.

V Banskej Bystrici, dňa 25.10.2019

Za Zhotoviteľa:

Združenie Valaská S-T-H
Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica

SMS a.s. 00000000000000000000
Ing. Dalibor Novotný
predseda predstavenstva
IC IPRH: SK2020269173

Ing. Martin Krchnák
podpredseda predstavenstva

TuCon. a. s.

.....
Ing. Jozef Hric
predseda predstavenstva

HOCHTIEF CZ a. s.
konajúci v SR prostredníctvom
HOCHTIEF CZ a.s., organizačná zložka
Slovensko

Ing. Rastislav Pauliny
na základe plnomocenstva

